

Bauberechnung per 10.3.2025

Bauvorhaben Ref. KG Wasseramt - Sanierung Vorplatz Kirche
Derendingen

BauPlus 10.03.2025
Projekt 4319

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	KvGebunden	KvOffen	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Prognose
Gesamttotal		100'000.00		100'000.00	99'013.05	2'430.65		99'013.05	SR	-2'430.65	99'013.05
2 Gebäude		95'000.00	2'000.00	97'000.00	96'108.95	1'614.45		96'108.95	SR	-1'614.45	96'108.95
21 Rohbau 1		85'000.00	-3'000.00	82'000.00	79'994.55	1'513.20		79'994.55	SR	-1'513.20	79'994.55
211 Baumeisterarbeiten		55'000.00	22'000.00	77'000.00	75'486.80	1'513.20		75'486.80		-1'513.20	75'486.80
Kostenvoranschlag		55'000.00	22'000.00	77'000.00						-1'513.20	
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	55'000.00		55'000.00						-1'513.20	
Kostenmutation 001	22.12.2023		22'000.00	22'000.00							
Niklaus AG, Feldbrunnen					75'486.80			75'486.80			
Einzelrechnung 5	31.10.2022				28'164.20			28'164.20			
Einzelrechnung 6	27.05.2024				9'454.05			9'454.05			
Einzelrechnung 7	31.12.2023				34'723.65			34'723.65			
Einzelrechnung 8	11.08.2023				3'144.90			3'144.90			
216 Natur- und Kunststeinarbeiten		25'000.00	-25'000.00								
Kostenvoranschlag		25'000.00	-25'000.00								
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	25'000.00		25'000.00							
Kostenmutation 001	22.12.2023		-25'000.00	-25'000.00							
216.0 Natursteinarbeiten		5'000.00		5'000.00	4'507.75			4'507.75	SR		4'507.75
Kostenvoranschlag		5'000.00		5'000.00							
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	5'000.00		5'000.00							
Atelier Philipp Lüthi, Luterbach					4'507.75			4'507.75	SR		
Schlussrechnung 10	18.11.2024				4'507.75			4'507.75	SR		
25 Sanitäranlagen			5'000.00	5'000.00	5'223.45			5'223.45			5'223.45
259 Werkleitungen			5'000.00	5'000.00	5'223.45			5'223.45			5'223.45
Kostenvoranschlag			5'000.00	5'000.00							
Kostenmutation 001	22.12.2023		5'000.00	5'000.00							
Coldabella Haustechnik , Derendingen					5'223.45			5'223.45			
Einzelrechnung 2	09.09.2022				5'223.45			5'223.45			

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	KvGebunden	KvOffen	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Prognose
27 Ausbau 1					992.20			992.20			992.20
273 Schreinerarbeiten					992.20			992.20			992.20
Galli Holzbau AG, Deitingen					992.20			992.20			
Einzelrechnung 4	28.10.2022				992.20			992.20			
29 Honorare		10'000.00		10'000.00	9'898.75	101.25		9'898.75		-101.25	9'898.75
291 Architekt		10'000.00		10'000.00	9'898.75	101.25		9'898.75		-101.25	9'898.75
Kostenvoranschlag		10'000.00		10'000.00						-101.25	
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	10'000.00		10'000.00						-101.25	
Bleifrei Architekten GmbH, Langendorf					3'769.50			3'769.50			
Einzelrechnung 1	20.12.2021				3'769.50			3'769.50			
probst architekten ag, Solothurn					6'129.25			6'129.25			
Einzelrechnung 11	15.12.2024				6'129.25			6'129.25			
4 Umgebung			2'000.00	2'000.00	1'665.70			1'665.70	SR		1'665.70
42 Gartenanlagen			2'000.00	2'000.00	1'665.70			1'665.70	SR		1'665.70
421 Gärtnerarbeiten			2'000.00	2'000.00	1'665.70			1'665.70	SR		1'665.70
Kostenvoranschlag			2'000.00	2'000.00							
Kostenmutation 001	22.12.2023		2'000.00	2'000.00							
Oberli Gartenbau AG, Subingen					1'665.70			1'665.70	SR		
Schlussrechnung 3	17.10.2022				1'665.70			1'665.70	SR		
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten		5'000.00	-4'000.00	1'000.00	1'238.40	816.20		1'238.40		-816.20	1'238.40
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		500.00	-300.00	200.00	1'238.40	16.20		1'238.40		-16.20	1'238.40
520 Amtliche Vermessung					1'054.60			1'054.60			1'054.60
W + H, Biberist					1'054.60			1'054.60			
Einzelrechnung 9	11.07.2023				1'054.60			1'054.60			

Bauvorhaben
4319

Ref. KG Wasseramt - Sanierung Vorplatz Kirche
Derendingen

BauPlus 10.03.2025
Baukostenübersicht
Seite 3

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	KvGebunden	KvOffen	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Prognose
524 Vervielfältigungen, Plankopien		500.00	-300.00	200.00	183.80	16.20		183.80		-16.20	183.80
Kostenvoranschlag		500.00	-300.00	200.00							
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	500.00		500.00							
Kostenmutation 001	22.12.2023		-300.00	-300.00							
probst architekten ag, Solothurn					183.80			183.80		-16.20	
Einzelrechnung 11	15.12.2024				183.80			183.80		-16.20	
53 Versicherungen		500.00	-500.00								
531 Bauzeitversicherungen		500.00	-500.00								
Kostenvoranschlag		500.00	-500.00								
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	500.00		500.00							
Kostenmutation 001	22.12.2023		-500.00	-500.00							
58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven		4'000.00	-3'200.00	800.00		800.00				-800.00	
583 Reserven für Unvorhergesehenes		4'000.00	-3'200.00	800.00		800.00				-800.00	
Kostenvoranschlag		4'000.00	-3'200.00	800.00						-800.00	
Kostenvoranschlag 001	30.06.2021	4'000.00		4'000.00						-800.00	
Kostenmutation 001	22.12.2023		-3'200.00	-3'200.00							