# Bauabrechnung per 10.03.2025

Bauvorhaben **Ref. KG Wasseramt - Pfarrhaus Zuchwil - Aufdämmung Kellerdecke**

BauPlus 10.03.2025
Projekt 4318

| Bezeichnung | Datum | KvOriginal | KvMutation | KvAktuell | KvGebunden | KvOffen | Vertrag | Rechnung | SR | Abweichung | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamttotal** | | **30’000.00** | | **30’000.00** | **24’541.70** | **2’000.00** | **23’211.85** | **24’656.25** | **SR** | **-2’000.00** | **24’656.25** |
| **2 Gebäude** | | **27’000.00** | **500.00** | **27’500.00** | **24’541.70** | | **23’211.85** | **24’422.25** | **SR** | | **24’422.25** |
| **23 Elektroanlagen** | | **3’000.00** | | **3’000.00** | **1’213.10** | | | **1’213.10** | **SR** | | **1’213.10** |
| **232 Starkstrominstallationen** | | **3’000.00** | | **3’000.00** | **1’213.10** | | | **1’213.10** | **SR** | | **1’213.10** |
| **Kostenvoranschlag** | | **3’000.00** | | **3’000.00** | | | | | | | |
| Kostenvoranschlag 001 | 24.05.2024 | 3’000.00 | | 3’000.00 | | | | | | | |
| **Aare Elektro Solothurn AG, Solothurn** | | | | | **1’213.10** | | | **1’213.10** | **SR** | | |
| Schlussrechnung 6 | 05.12.2024 | | | | 1’213.10 | | | 1’213.10 | SR | | |
| **27 Ausbau 1** | | **16’000.00** | **500.00** | **16’500.00** | **15’328.60** | | **15’211.85** | **15’328.60** | **SR** | | **15’328.60** |
| **271.1 Spezielle Gipserarbeiten** | | **16’000.00** | | **16’000.00** | **15’211.85** | | **15’211.85** | **15’211.85** | **SR** | | **15’211.85** |
| **Kostenvoranschlag** | | **16’000.00** | | **16’000.00** | | | | | | | |
| Kostenvoranschlag 001 | 24.05.2024 | 16’000.00 | | 16’000.00 | | | | | | | |
| **Viktor Wyss AG, Flumenthal** | | | | | **15’211.85** | | **15’211.85** | **15’211.85** | **SR** | | |
| Vertrag 002 | 05.09.2024 | | | | 15’211.85 | | 15’211.85 | | SR | | |
| Akontorechnung 4 | 08.11.2024 | | | | | | | 8’648.00 | | | |
| Schlussrechnung 7 | 12.12.2024 | | | | | | | 6’563.85 | SR | | |
| **273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten** | | | **500.00** | **500.00** | **116.75** | | | **116.75** | **SR** | | **116.75** |
| **Kostenvoranschlag** | | | **500.00** | **500.00** | | | | | | | |
| Kostenmutation 001 | 17.12.2024 | | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| **Aeschbacher Produktionen AG, Biberist** | | | | | **116.75** | | | **116.75** | **SR** | | |
| Schlussrechnung 8 | 20.12.2024 | | | | 116.75 | | | 116.75 | SR | | |
| **29 Honorare** | | **8’000.00** | | **8’000.00** | **8’000.00** | | **8’000.00** | **7’880.55** | **SR** | | **7’880.55** |
| **291 Architekt** | | **8’000.00** | | **8’000.00** | **8’000.00** | | **8’000.00** | **7’880.55** | **SR** | | **7’880.55** |
| **Kostenvoranschlag** | | **8’000.00** | | **8’000.00** | | | | | | | |
| Kostenvoranschlag 001 | 24.05.2024 | 8’000.00 | | 8’000.00 | | | | | | | |

| Bezeichnung | Datum | KvOriginal | KvMutation | KvAktuell | KvGebunden | KvOffen | Vertrag | Rechnung | SR | Abweichung | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **probst architekten ag, Solothurn** | | | | | **8’000.00** | | **8’000.00** | **7’880.55** | **SR** | | |
| Vertrag 001 | 05.09.2024 | | | | 8’000.00 | | 8’000.00 | | SR | | |
| Akontorechnung 1 | 17.03.2024 | | | | | | | 1’605.30 | | | |
| Akontorechnung 2 | 15.04.2024 | | | | | | | 1’167.50 | | | |
| Akontorechnung 3 | 24.07.2024 | | | | | | | 2’189.05 | | | |
| Schlussrechnung 5 | 15.11.2024 | | | | | | | 2’918.70 | SR | | |
| **5 Baunebenkosten und Uebergangskonten** | | **3’000.00** | **-500.00** | **2’500.00** | | **2’000.00** | | **234.00** | **SR** | **-2’000.00** | **234.00** |
| **52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation** | | **500.00** | | **500.00** | | | | **234.00** | **SR** | | **234.00** |
| **524 Vervielfältigungen, Plankopien** | | **500.00** | | **500.00** | | | | **234.00** | **SR** | | **234.00** |
| **Kostenvoranschlag** | | **500.00** | | **500.00** | | | | | | | |
| Kostenvoranschlag 001 | 24.05.2024 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | |
| **probst architekten ag, Solothurn** | | | | | | | | **234.00** | **SR** | | |
| Akontorechnung 1 | 17.03.2024 | | | | | | | 48.10 | | | |
| Akontorechnung 2 | 15.04.2024 | | | | | | | 34.55 | | | |
| Akontorechnung 3 | 24.07.2024 | | | | | | | 64.85 | | | |
| Schlussrechnung 5 | 15.11.2024 | | | | | | | 86.50 | SR | | |
| **53 Versicherungen** | | **500.00** | **-500.00** | | | | | | | | |
| **531 Bauzeitversicherungen** | | **500.00** | **-500.00** | | | | | | | | |
| **Kostenvoranschlag** | | **500.00** | **-500.00** | | | | | | | | |
| Kostenvoranschlag 001 | 24.05.2024 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | |
| Kostenmutation 001 | 17.12.2024 | | -500.00 | -500.00 | | | | | | | |
| **58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven** | | **2’000.00** | | **2’000.00** | | **2’000.00** | | | | **-2’000.00** | |
| **583 Reserven für Unvorhergesehenes** | | **2’000.00** | | **2’000.00** | | **2’000.00** | | | | **-2’000.00** | |
| **Kostenvoranschlag** | | **2’000.00** | | **2’000.00** | | | | | | **-2’000.00** | |
| Kostenvoranschlag 001 | 24.05.2024 | 2’000.00 | | 2’000.00 | | | | | | -2’000.00 | |
| Kostenmutation 001 | 17.12.2024 | | | | | | | | | | |